

# NATURA VAGANTE

naturalità del territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica integrata

*dedicato a Elena Tironi, ispiratrice di questo e di molti altri progetti per il territorio lombardo*

BANDO CARIPLO - CAPITALE NATURALE- 2018

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Settembre 2021**

## 07 – CRONOPROGRAMMA

**R.U.P.**

**p. a. Pasqualino Bergamelli**

**Gruppo di lavoro:**

**arch. Angela Ceresoli *responsabile progetto***

Dott. Agronomo Manolo Caglioni.

Dott. Simone Ciocca

Il progetto è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per periodo decorrente dalla data della consegna.

Nel calcolo del tempo non si è tenuto conto della possibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sarà la direzione lavori a stabilire con apposito verbale quanti giorni di sospensione/proroga concedere all'impresa affidataria.

Come si può osservare dal grafico riportato nella pagine seguente, la durata complessiva delle lavorazioni (comprendendo anche l'ultima fase per lo smobilizzo e la pulizia del cantiere) non dovrebbe protrarsi più di 6 settimane, ossia 30 giorni lavorativi, escludendo i sabati, le domeniche e le festività. Includendo, invece, i sabati e le domeniche (2 giorni a settimana) i giorni diventano 42.

Pertanto, la durata presunta dei lavori è stimata in 42 giorni dall'inizio dei lavori.

## 2 - PROGRAMMAZIONE TEMPORALE PER LAVORAZIONI OMOGENEE

Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un andamento temporale.

### DIAGRAMMA A BARRE DI GANTT

1 CASELLA = 2,5 giorni lavorativi
2 CASELLE = 1 settimana (5 giorni lavorativi)
8 CASELLE = 1 mese (20 giorni lavorativi)

		Settimane											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERVENTO 9P1b - Osio Sotto	1	Scavi e movimenti terra											
	2	Posa ecodotto											
	3	Opere stradali, ripristini, collocazione barriere faunistiche											
	4	Piantagioni siepi, arbusti e alberi											
	5	Posa cartellonistica											
	6	Trasemina fiorume autoctono											
	7	Allestimento/smobilizzo cantiere											
INTERVENTO 12P1b - Boltiere	1	Scavi, demolizioni e movimenti terra											
	2	interventi su manufatti esistenti											
	4	Riqualficazione forestale, ripristino prato polifita											
	4	Piantagioni siepi, arbusti e alberi											
	5	Interventi sulle vasche											
	6	Posa cartellonistica											
	7	Allestimento/smobilizzo cantiere											
INTERVENTO 10P1b - Bonate	1	Scavi e movimenti terra											
	2	Piantagioni siepi, arbusti e alberi											
	3	Trasemina fiorume autoctono											
	4	Posa cartellonistica											
	5	Allestimento/smobilizzo cantiere											
INTERVENTO 11P1b - Dalmine	1	Scavi e movimenti terra											
	2	Piantagioni siepi, arbusti e alberi											
	3	Trasemina fiorume autoctono											
	4	Posa cartellonistica											
	5	Allestimento/smobilizzo cantiere											